

Nya Rya
Jan Karlsson

Lägesrapport Nya Rya

Styrelsemöte 2021-06-18

Denna rapport beskriver statusen i projekt Nya Rya, utredningsfasen. I utredningen hanteras dimensionering för framtida belastning, skärpta utsläppsvillkor, lokalisering, fastighetsförvärv, kostnadsuppskattning bland mycket annat. Utredningen ska redovisas 2025 och utredningen ska utgöra underlag för ställningstagande och investeringar för ett framtida Ryaverk med tidshorisonten 2050–2070.

Under hösten 2020 fastställde Gryaabs styrelse utvalda förutsättningar för Nya Rya.

Status

Organisationen för Nya Rya är fastställd. I inledningsskedet är det cirka 15 personer från den egna personalen som är verksamma på hel- eller deltid samt cirka sex konsulter. Bemanningsbehovet kommer att öka framöver. Konsultupphandlingar pågår och de påbörjar sitt arbete med Nya Rya under kvartal 2 och kvartal 3, 2021.

Tidsatta aktivitetsplaner avseende förvärv av fastigheten Rödjan 727:4 och Sannegården 734:9 är framtagna. Dialog med Göteborgs Hamn respektive Fastighetskontoret har inletts och aktivitetsplaner har förankrats.

En formell ansökan har lämnats in till Fastighetskontoret avseende förvärv av Rödjan 727:38. Det är en fastighet som vi har tomträtt på idag. Avsikten är att få ett formellt besked om Fastighetskontoret har för avsikt att avyttra fastigheten till oss och till vilket pris. Ambitionen är att förvärven genomförs under 2025.

Pandemin kommer att påverka uppstarten av Nya Rya under första halvåret, det kommer troligtvis inte påverka färdigställandet av utredningen 2024 utifrån den information som finns idag.

Projektgenomförande, teknik

Flödesprognoser fastställdes av ägarkommunerna på TED-möte 210521. Dimensionerande flöden redovisas vid TED-möte 211015.

Projekt Processanläggning omfattar befintlig och ny processanläggning med fokus på processdesign. Konsultupphandling avseende spetskompetens inom olika reningstekniker är genomförd. Upphandlade konsulter har påbörjat tekniskscreening och fyra olika processalternativ utreds. Fokus i början av arbetet kommer att vara att ta fram och utvärdera olika processlösningar, så att bästa möjliga teknik uppnås med avseende på fastställda flöden och de förväntade reningskraven.

Projekt Bygg & Anläggning omfattar byggnader såsom kontor, verkstäder, förråd, laboratorium m.m. och anläggningskonstruktioner såsom mark VA, tunnlar, kulvert, pumpstation, bergrum m.m.

Fokus kommer inledningsvis att vara på pumpstation IN och på utloppstunnel. Upphandling av konsult avseende bergskompetens är genomförd. Fältundersökning avseende bergprover och jordprover planeras att genomföras under kvartal 3.

Tillståndprocess

Uppstart av projekt Tillstånd sker under andra kvartalet 2021.

Upphandling av projektledare är påbörjad, val av leverantör planeras till augusti 2021 och konsultens åtagande planeras att påbörjas i september 2021.

Bland annat ska en lokaliseringsutredning genomföras och en ansökan om ett nytt miljötillstånd för Ryaverket efter 2036 skall tas fram och lämnas in.

Finansieringsprocess

Aktivitetsplan med avseende på finansiering av projektet är framtagen. Planen presenterades vid styrelsemötet 210416.

Inledande möte med Stadshus har hållits avseende ramarna för finansiering och vilken påverkan de kan få på avgifterna samt på Gryaabs ekonomi. En arbetsgrupp kommer att bildas för att ta fram de övergripande ramarna för finansieringen.

Under kvartal 3, 2021, planeras möten med respektive ägarkommun för en presentation av förslag till finansieringsmodell och för att få in synpunkter på finansieringen av Nya Rya.

Möte med Svenska kyrkan, Skandia och SPP kring hållbar finansiering har hållits.

Upphandling av konsult som skall ta fram ett verktyg för simulering av avgiftsprognoser är påbörjad. Val av leverantör planeras till slutet av maj månad 2021. Målet är att säkerställa finansieringsprocessen för Nya Rya under 2022.

Beslutsprocess

Ett förslag till Gryaabs styrelse avseende förankringsprocess i respektive ägarkommun samt beslutsprocess påbörjas under andra halvåret 2021.

Risker

Upphandling av konsult för riskanalys är klar, en plan för riskanalyser under utredningsfasen avseende projektrisker, hazop och arbetsmiljö tas fram första halvåret 2021.

Projektriskaanalyser genomförs under juni månad.

Tidplan

Start av utredningsfas hösten 2020.

Färdig utredning 2024.

Förankring av beslut våren 2025.

Ekonomi

Budget t.o.m. april 2021: 2,6 milj. kronor.

Utfall t.o.m. april 2021: 1,5 milj. kronor.

Budget 2021: 14,74 milj. kronor.

Budget utredningsfasen 2021-2024: 60,0 milj. kronor.