

2025-01-31

Nya Rya

Anders Hansson

Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Göteborg, [031-64 74 00](tel:031-647400), gryaab.se

Lägesrapport Nya Rya

Styrelsemöte 2025-01-31

Rapporten beskriver status i projektprogram Nya Rya.

Status

Projektprogram Nya Rya är under uppstart av projekteringsfas. Arbete pågår med att rekrytera fler medarbetare, starta upp totalentreprenad i samverkan med NCC. Flera av delprojekten är i uppstartsläge och startar under året.

Processutredningar

Arbetet pågår enligt tidigare rapportering.

Miljötilståndsansökan

Miljötilståndsansökan är inlämnad i maj 2024. En begäran om kompletteringar har inkommit från remissinstanser. Kompletteringsbegäran behandlas under november 2024 till februari 2025 och samtliga svar lämnas in till mark och miljödomstolen i början av april 2025. Vi bedömer i nuläget det som sannolikt att tillståndet får laga kraft under 2026.

Detaljplan

Detaljplanarbetet pågår. Utökning av ytor i öster längs Ryanäsvägen samt ytor söderut mot älven som blivit tillgängliga är nu inkluderade i ansökan om ny detaljplan. Antagen detaljplan bedöms finnas 2026.

Upphandling generalentreprenad

Upphandling av generalentreprenör är klart. Kontrakt tecknades mellan NCC och Gryaab den 18 december 2024.

Delprojekt Pumpstation IN

Strategiskt beslut kring pumpval har fattats av styrgruppen för programmet. Valet landade på torruppställda pumpar efter genomförd hållbarhetsbedömning. Delprojektet planerar att fortsätta med detaljprojektering under början av 2025.

Delprojekt AGS-Demo

Under 2024 har en förstudie för projekt AGS-demo genomförts. Projektet bedöms starta under 2025 för att vara klart under 2026-2027. Projektet är en del av Nya Rya och utförs i samverkan med generalentreprenören.

Beslutsprocess

Beslut på kommande möte:

Investeringsbeslut Projektkontor – Etablering av bodar på taket på driftcentralen.

Investeringsbeslut anläggande av dammar för salamandrar.

Kommande beslut för Gryaabs styrelse

2025-04-25: Investeringsbeslut utökad omfattning i förprojektering Pumpstation IN

2025-04-25: Investeringsbeslut förprojektering av AGS-demo.

2025-06-12: Beslut fastigheter

2025-06-12: Inriktningsbeslut Pumpstation IN

2026: Inriktningsbeslut Nya Rya totalt

2026-01: Investeringsbeslut genomförande Pumpstation IN

2028: Beslut om kapitaltillskott

Tidplan

Samverkan uppstart (Fas 0)

Projektprogrammet går in i en gemensam fas 0 (samverkansuppstart med entreprenör) under 2025. Den inledande fasen beräknas pågå i 6-9 månader.

Förprojektering (Fas 1)

Projektering för de olika projekten kommer startas vid olika tidpunkter.

Pumpstation IN: 2024-2025

AGS-Demo: 2025

Sammansatt anläggning: 2025

Rya 2: 2025-2026

Efterbehandling: 2025-2026

Läkemedelsrening: 2026-2027

Slamhantering: 2026

Rya 1: 2028-2029

Genomförande (Fas 2)

Byggstart för respektive projekt kan påbörjas när ett riktpreis är fastställt för respektive delprojekt och investeringsbeslut är fattat.

Pumpstation IN: 2026-2032 (7 år)

AGS-Demo: 2025-2026 (2 år)

Sammansatt anläggning: 2026-2036 (pågår genom hela entreprenaden)

Rya 2: 2027-2035 (9 år)

Efterbehandling: 2027-2035 (9 år)

Läkemedelsrening: 2033-2039 (7 år) – beror på beslut om införandetider i Sverige.

Slamhantering: 2027-2035 (9 år)

Rya 1: 2033-2039 (7 år) – Ombyggnad av Biobäddar och Aktiv Slam på Rya 1

Ekonomi

Budget 2024: 26,0 miljoner kronor.

Tidigare prognos 2024: 25,0 miljoner kronor.

Utfall 2024: 25,0 miljoner kronor.