



Hultskolan, nybyggnation

Hej,

Arbetet fortsätter på Hultskolan även om en del är iväg och har sportlov. Vi skulle vilja börja med att tacka för den hjälp och förståelse vi fått från er och alla elever under vecka 5 då vi behövde använda oss av fotbollsplanen till ställplats för prefab-elementen. Tack!

Skolbyggnaden börjar nu ta form och montering av väggar och tak pågår, som ni kan ha sett, för fullt och planeras fortsätta fram till vecka 10. Det är då det är planerat att första delen av skolbyggnaden skall vara tät. Under de närmsta veckorna kommer även montage av fönsterna att påbörjas och är tänkt att pågå i ungefär fyra veckor.



På bilden ovanför ser ni hur elementen lyfts på plats och en överblicksbild över samma arbete.

Normal arbetstid är 07:00-16:00, däremellan skall grindarna alltid vara stängda och låsta.

Vid frågor, kontakta Erlandsson Bygg AB.

Mattias Larsson, Platschef
Andreas Magnusson, Arbetsledare
031 – 389 00 00