

Återrapportering tidigare investeringsbeslut per 2013-12-31

Projektnr	Projekt	Beslutad projektkostnad	Datum för styrelsebeslut	Beräknad slutkostnad, exkl index	Tidigare rapporterad avvikelse*	Ny avvikelse*	Ackumulerad avvikelse*	Avvikelse* i procent	Prel färdigt
	Nyproduktion Kvillebäcken lott C Två färre lägenheter och 20 kvm mindre BOA innebär mindre behov av kostsam källaryta	215 000 000	2011-04-12	208 000 000	4 000 000	3 000 000	7 000 000	3,3%	Slutredovisas 31/3
	Nyproduktion, Kvillebäcken, lott B Ingen avvikelse	157 000 000	2012-02-10	157 000 000	0	0	0	0,0%	sommaren 2014
	Fasadrenovering, Ekeströgatan 4-10 Bra upphandling, inga dyrbara bevarandekrav	25 000 000	2012-03-05	21 000 000	0	4 000 000	4 000 000	16,0%	Klart
	Sa Biskopsgården, etapp 6 Oförutsedda kostnader för avloppsledning i grund samt avetableringskostnader för slutetappen som inte förutsågs	84 000 000	2012-05-21	87 800 000	-1 500 000	-2 300 000	-3 800 000	-4,5%	Klart
	Ombyggnad till studentbostäder Landala Ingen avvikelse	27 700 000	2013-08-27	27 700 000	0	0	0	0,0%	hösten 2014
	Klimatskal o balkonger Lisa Sass gata Ingen avvikelse	110 000 000	2013-08-27	110 000 000	0	0	0	0,0%	januari 2015
	Studentmoduler i Brunnsbo Högre anbudspriser än vad som signalerats i förväg.	19 000 000	2013-08-27	20 500 000	0	-1 500 000	-1 500 000	-7,9%	juni 2014

* **OBS!** Avvikelse med positivt tecken innebär lägre slutkostnad än vid beslutstillfället

Förklaring krävs till avvikelser på +/- 5%

