

Familjebostäder 2018-03-31

Projektnr	Projekt	Beslutad projektkostnad	Datum för styrelsebeslut	Beräknad slutkostnad, exkl index	Tidigare rapporterad avvikelse*	Ny avvikelse*	Akkumulerad avvikelse*	Avvikelse i procent*	Prel färdigt	Lönsamhet
Projekt beslutade av styrelsen										
60077	Förnyelse Tellusgatan 6-30 i Bergsjön Centrum Ombyggn av lokaler till 4 st nya lägenheter	233 000 000	2014-06-03	238 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	-2,1%	juli 2018	
60071	Förnyelse Skäpplandsgatan Renov av fasad och balkong i större omfattning än planerat samt beröringsfria passer- o tvättstugebokning mm.	71 800 000	2016-12-05	80 000 000	-8 200 000		-8 200 000	-11,4%	augusti 2018	
60166	Klimatskal Opalgatan 47-75 och 83-107 Mer omfattande fasadåtgärder och asbestsanering. Bidrag för bulleråtgärder	41 000 000	2015-10-29	40 000 000	1 000 000		1 000 000	2,4%	maj 2018	
60169	Klimatskal Bankogatan 5-13 Asbestsanering i samtliga 5 fastigheter	48 000 000	2016-02-12	55 000 000	0	-7 000 000	-7 000 000	-14,6%	juni 2019	
8157	Nyproduktion Majstångsgatan	187 413 000	2016-06-20	187 413 000	0	0	0	0,0%	december 2018	
60200	Nyproduktion garage Uggleberget Forcering pga utdragen bygglovshandtering	20 400 000	2016-03-07	23 000 000	-2 600 000	0	-2 600 000	-12,7%	maj 2018	
8113	Nyproduktion Tynnered	349 618 000	2016-09-30	349 618 000	0	0	0	0,0%	december 2020	
60102	Långängen etapp 5 Tillkommit 8 st vindslägenheter Färre antal Å1 åtor än budgeterat	58 000 000 13 200 000	2016-10-28 2017-02-09	57 000 000 14 000 000	0 -800 000	1 000 000 0	1 000 000 -800 000	1,7% -6,1%	december 2018	
60205	Ombyggn av lokaler till lägenheter i Högsbo Dränering och installationer tillkommit	11 080 000	2017-04-07	7 000 000	5 080 000	-1 000 000	4 080 000	36,8%	juli 2018	
60204	Ombyggn av lokaler till lägenheter i Eriksbo	14 962 000	2017-04-07	10 000 000	4 962 000	0	4 962 000	33,2%	juli 2018	
60160	Renovering Södra Vägen 30	37 000 000	2017-12-15	37 000 000	0	0	0	0,0%	februari 2019	
60228	Ombyggnad garage Tynnered	62 000 000	2018-02-09	62 000 000	0	0	0	0,0%	januari 2020	4,0
60224	Förnyelse Spannländsgatan 10-16	100 000 000	2018-02-09	100 000 000	0	0	0	0,0%	juni 2020	4,6
60237	Fasader Miraallén	33 000 000	2018-03-08	33 000 000	0	0	0	0,0%	september 2019	2,4 enbart i Familjebostäders styrelse

Projekt som efter avvikelse överskrider gränsen för när styrelsen ska fatta beslut