

13. RAPPORT: PROJEKTPORTFÖLJ – TIDIGA SKEDEN, CA 600 BOSTÄDER

Projekt

- Lövgärdet, Grönås
- Lövgärdet, stadsradhus
- Hjällbo, Bondegärdet
- Frölunda, Skattegårdsvägen
- Hammarkullen, Torget
- Frölunda, Gnistgatan

Skede

- FTS, Ansökan om markanvisning
- FTS, Projektidé, ansökan om planstart
- FTS, Ansökan om planstart, Poseidon markägare
- FTS, Planstart planerad till årsskiftet 2018/2019
- FTS, Ansökan om planstart
- FTS, Ansökan om planstart

13. FORTS. RAPPORT: PROJEKT – PLANPROCESS, CA 1400 BOSTÄDER

Projekt

- Björkekärr, Smörslottsgatan (brf)
- Gamlestadens Torg (brf)
- Bergsjön Vintergatan, Rymdtorget-Komettorget(brf/är)
- Bergsjön, Siriusgatan (brf/är)
- Björlanda, Skra Bro (brf)
- Gunnilse Centrum (är/brf)
- Frihamnen (brf)
- Frölunda, Marconigatan/Pianogatan
- Frölunda, Radiovägen
- Sannegården, Celsiusgatan

Skede

- DP antagen, Bo2021, överklagad
- DP pågår, byggstart 2025
- DP pågår/ planhandläggare utsedd, antagen plan 2020
- DP pågår, antagen plan 2019/2020
- DP pågår
- DP pågår, omtag i detaljplanen
- DP pågår, försenad
- DP pågår, *kan bli fördröjd i väntan på antagen FÖP*
- DP pågår, *kan bli fördröjd i väntan på antagen FÖP*
- DP överklagad, utredning om Brf pågår

13. FORTS. RAPPORT: PROJEKT – PROJEKTERING, CA 780 BOSTÄDER

Projekt

- Bergsjön, Mercuriusgatan (brf)
- Länsmansgården, N Fjädermolnsgatan (brf)
- Gårdsten, Saffransgatan (brf)
- Ättehögsgatan (brf)
- Hisings-Backa, Litteraturgatan (brf)
- Selma Lagerlöfs torg (brf)
- Hammarkullen, "Snabba Huset"
- Utby, Fjällbo Park (brf)

Skede

- Bo2021, upphandling byggentreprenör pågår, markarbeten
- Bo2021, byggentreprenör upphandlad (Hökerum Bygg AB)
- Bo2021,
*Lamellhuset – Anbud har inkommit, utvärdering pågår.
Radhus – Beställning förbereds till Götenehus.*
- Bo2021, Överfört från Poseidon, *Upphandlas Q1*
- Projektering pågår
- Samverkans-/partneringentreprenör Vestia är upphandlad. Projektering pågår
- Upphandlas Q1*
- Laga kraft vunnen plan. Anbud kommer in 14 december.*

13. FORTS. RAPPORT: PROJEKT – PRODUKTION, CA 300 BOSTÄDER

Projekt

- Gårdsten, Kryddhyllan, etapp 2
- Lövgärdet (brf)
- Sisjövägen
- Makrillen

Skede

- Inflyttat juni 2018
- Tillträden: Hus 1 och 2 - Q3 2019,
Hus 3 – Q1 2020
- Tillträden: Årsskiftet 2019/2020
- Tillträden: Q3 2020 t.o.m. Q3 2021