

# 13. RAPPORT: PROJEKTPORTFÖLJ – TIDIGA SKEDEN, CA 600 BOSTÄDER

## Projekt

- Lövgärdet, Grönås
- Lövgärdet, stadsradhus
- Hjällbo, Bondegärdet
- Frölunda, Skattegårdsvägen
- Hammarkullen, Torget
- Frölunda, Gnistgatan

## Skede

FTS, Ansökan om markanvisning

FTS, Projektidé, ansökan om planstart

FTS, Ansökan om planstart, Poseidon markägare

FTS, Planstart planerad till årsskiftet 2019

FTS, Ansökan om planstart

FTS, Ansökan om planstart

# 1. FORTS. RAPPORT: PROJEKT – PLANPROCESS, CA 1400 BOSTÄDER

## Projekt

- Björkekärr, Smörslottsgatan (brf)
- Gamlestadens Torg (brf)
- Bergsjön Solgatan, Rymdtorget-Komettorget(brf/är)
- Bergsjön, Siriusgatan (brf/är)
- Björlanda, Skra Bro (brf)
- Gunnilse Centrum (är/brf)
- Frihamnen (brf)
- Frölunda, Marconigatan/Pianogatan
- Frölunda, Radiovägen
- Sannegården, Celsiusgatan

## Skede

- DP antagen, Bo2021, överklagad
- DP pågår, byggstart 2025
- DP pågår/ planhandläggare utsedd, antagen plan 2020
- DP pågår, antagen plan 2019/2020
- DP pågår
- DP pågår, omtag i detaljplanen
- DP pågår, försenad
- DP pågår, *kan bli fördröjd i väntan på antagen FÖP*
- DP pågår, *kan bli fördröjd i väntan på antagen FÖP*
- DP överklagad, utredning om Brf pågår

# 13. FORTS. RAPPORT: PROJEKT – PROJEKTERING, CA 780 BOSTÄDER

## Projekt

- Bergsjön, Mercuriusgatan (brf)
- Länsmansgården, N Fjädermolnsgatan (brf)
- Gårdsten, Saffransgatan (brf)
  
- Ättehögsgatan (brf)
- Hisings-Backa, Litteraturgatan (brf)
- Selma Lagerlöfs torg (brf)
  
- Hammarkullen, "Snabba Huset"
- Utby, Fjällbo Park (brf)

## Skede

- Bo2021, byggentreprenör upphandlad (*Serneke*)
- Bo2021, byggentreprenör upphandlad (Hökerum Bygg)
- Bo2021,  
*Lamellhuset – byggentreprenör upphandlad (Unibep, Polen)*  
Radhus – Beställning förbereds till Götenehus.
- Bo2021, Överfört från Poseidon, Upphandlas Q1 2019
- Projektering pågår
- Samverkans-/partneringentreprenör Vestia är upphandlad. Projektering pågår
- Upphandling pågår*
- Upphandling pågår*

# 13. FORTS. RAPPORT: PROJEKT – PRODUKTION, CA 300 BOSTÄDER

## Projekt

- Lövgärdet (brf)
- Sisjövägen (brf)
- Makrillen

## Skede

Tillträden: Hus 1 och 2 - Q3 2019,  
Hus 3 – Q1 2020

Tillträden: *Q1 2020*

Tillträden: Q3 2020 t.o.m. Q3 2021