

Familjebostäder 2017-04-30

Projektnr	Projekt	Beslutad projektkostnad	Datum för styrelsebeslut	Beräknad slutkostnad, exkl index	Tidigare rapporterad avvikelse*	Ny avvikelse*	Akkumulerad avvikelse*	Avvikelse i procent*	Prel färdigt
Projekt beslutade av styrelsen									
60077	Förnyelse Tellusgatan 6-30 i Bergsjön Centrum Ombyggn av lokaler till 4 st nya lägenheter	233 000 000	2014-06-03	238 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	-2,1%	december 2018
60071	Förnyelse Skäpplandsgatan	71 800 000	2016-12-05	71 800 000	0	0	0	0,0%	juni 2018
8105	Nybyggnad Allmänna vägen Projekteringsunderlaget avvek från bygglovet fick göras om. Marksanering mer ofattande. Hus C i sämre skick än befarat.	72 300 000	2015-02-06	85 000 000	-7 200 000	-5 500 000	-12 700 000	-17,6%	klart
60153	Klimatskal Mercurius- och Tellusgatan Fasadrenovering i mindre omfattning än budget och proj klar 6 mån tidigare.	57 000 000	2015-02-06	50 000 000	7 000 000		7 000 000	12,3%	klart
60101	Långängen, etapp 4 Fler tillval av kök än beräknat	98 000 000	2015-04-10	103 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	-5,1%	juni 2017
60166	Klimatskal Opalgatan 47-75 och 83-107 Mer omfattande fasadåtgärder och asbestsanering	41 000 000	2015-10-29	49 000 000	0	-8 000 000	-8 000 000	-19,5%	maj 2018
60169	Klimatskal Bankogatan 5-13	48 000 000	2016-02-12	48 000 000	0	0	0	0,0%	juni 2019
60171	Radon och stambyte Mercuriusgatan etapp 3	12 000 000	2015-10-27	12 000 000	0	0	0	0,0%	maj 2017
8157	Nyproduktion Majstångsgatan	187 413 000	2016-06-20	187 413 000	0	0	0	0,0%	december 2018
60194	Tak och fasad Linnean Bra anbud	14 800 000	2016-08-24	10 000 000	0	4 800 000	4 800 000	32,4%	oktober 2017
60200	Nyproduktion garage Uggleberget	20 400 000	2016-03-07	20 400 000	0	0	0	0,0%	juni 2017
8113	Nyproduktion Tynnered	349 618 000	2016-09-30	349 618 000	0	0	0	0,0%	december 2020
60102	Långängen etapp 5 Tillkommit 8 st vindslägenheter	58 000 000	2016-10-28	58 000 000	0	0	0	0,0%	december 2018
60203	P-hus Saturnusgatan	11 000 000	2017-02-09	11 000 000	0	0	0	0,0%	april 2018
60205	Ombyggn av lokaler till lägenheter i Högsbo	11 080 000	2017-04-07	11 080 000	0	0	0	0,0%	mars 2018
60204	Ombyggn av lokaler till lägenheter i Eriksbo	14 962 000	2017-04-07	14 962 000	0	0	0	0,0%	mars 2018