

Beslutsärende – Utökad budget Brasilia/Begonia

Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner en utökad budget om 3 mnkr, totalt 61 mnkr för färdigställande av Brasilia/Begonia (Santosskolan).

Beskrivning

Bakgrund och tidigare beslut

Styrelsen har sedan tidigare tagit två beslut i detta projekt som omfattar projektnummer 413, 414 och 415. Bakgrunden till projekten står att läsa i styrelsehandlingarna SH14 2014-11-28 samt SH14 2015-09-18. Som angavs i styrelsehandling från 2015, och i senaste vd-rapporten, var äskad tilläggsbudget svår att beräkna vid tillfället, varför det fanns risk för att ytterligare ett styrelsebeslut skulle komma att behövas.

Skolan är nu invändigt färdigställd och eleverna inflyttade, men åtgärder pågår kring färdigställande av utemiljön.

Ändrade förutsättningar

Ytterligare komplikationer i projektet har tillkommit sedan beslutet i september 2015. Höstens mottagande av ensamkommande barn har ansträngt skolorganisationen och dess behov, samt att det har visat sig att de musiksalar som var planerade att placeras i Brasilia/Begonia inte fick plats på grund av för låg takhöjd. Dessa placeras nu i den tillkommande skollokalen i byggnaden Santos (projekt 417). När det gäller utemiljön har också otydligheter i handlingar och krav från skolan påverkat kostnaderna.