Beslutsunderlag

Styrelsen 2026-09-18 Telefon: 031 64 74 00

Diarienummer: 202X-XXX Mejladress: louise.lindhe@gryaab.se

Handläggare: Louise Lindhe

Investeringsbeslut – Delprojekt inom Nya Rya - Flytt brutet vatten

Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

Styrelsen godkänner investering i byggnation av Flytt brutet vatten, enligt beskrivning i beslutsunderlaget till en kostnad av högst 7 500 000 kronor.

Styrelsen ger VD i uppdrag att teckna avtal för investeringen.

Sammanfattning

För att möjliggöra Gryaabs kommande arbeten inom projektprogram Nya Rya behöver vissa moment utföras i ett tidigt skede. Ett av dessa förberedande arbeten är Flytt av system för brutet vatten, som är en nödvändig åtgärd för att kunna påbörja mark- och bergschakt inom Ryaverkets område.

Flytten är kritisk för de större och mer omfattade arbetena inom Nya Rya, och genom att utföra den i tid minimeras risken för förseningar i programmets fortsatta genomförande.

Byggnation beräknas kunna påbörjas i november 2026, och avslutande rivning av gammal utrustning förväntas vara klart till slutet av augusti 2027.

Investeringskostnaden för byggnation av delprojektet är bedömd till högst 7 500 000 kronor.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Delprojektet syftar till att genomföra en av flera redan identifierade nödvändiga åtgärder i ett tidigt skede för att säkerställa att det inte fördröjer eller fördyrar efterföljande delprojekt inom Nya Rya. Genom att utföra arbeten i ett förberedande skede minimeras risken för tids- och kostnadspåverkan i ett senare mer komplext skede.

Nödvändiga kostnader

Investeringen bedöms som nödvändig för att uppnå inriktningarna med projektprogram Nya Rya som i sin tur bedömts nödvändiga för att kunna möta förväntade reningskrav och prognosticerad befolkningsmängd i Gryaabs delägarkommuner. Kostnaden är därför nödvändig enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Bedömning ur ekologisk dimension

Investeringen inverkar positivt till Gryaabs utvecklingsmål 2 – Projektprogram Nya Rya: ”Gryaab ska möta kraven för utsläpp till recipient i nuvarande miljötillstånd och arbeta för att kunna möta förväntad utveckling av regionen och villkor i miljötillstånd efter 2036.”

Delprojektet är ett nödvändigt förberedande arbete för fortsatta arbeten inom programmet och därmed ett steg för att uppnå utvecklingsmålet.

Bedömning ur social dimension

Genom att separera förberedande arbeten från de större byggmomenten skapas bättre förutsättningar för god planering och ett välordnat genomförande. Det minskar risken för arbetsmiljörelaterade påfrestningar och främjar kvalitet i genomförandet.

Ärendet

Ärendet avser beslut om investering och byggnation av delprojekt Flytt brutet vatten inom projektprogram Nya Rya.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Gryaabs nuvarande miljötillstånd är tidsbegränsat till och med år 2036 och innehåller villkor på att bolaget ska utreda och ta fram en handlingsplan för hur Ryaverket ska anpassas för att i framtiden klara skärpta krav. Tillståndsgivaren har i miljötillståndet angivit att ett större reningsverk borde klara reningskrav som är betydligt högre än de krav Gryaab har idag. Som framgick redan i miljötillståndsprocessen visar Gryaabs samlade utredningar och erfarenhet av verket att för att nå sådana utsläppshalter måste avloppsreningsverkets kapacitet ökas utöver vad som är möjligt inom verkets nuvarande område. Befolkningen i Gryaabs delägarkommuner har även ökat kraftigt de senaste årtiondena och delägarkommunernas prognoser visar på en fortsatt ökning.

Projekt Nya Rya avser det sammantagna projektet med att bygga ut och komplettera Gryaabs anläggning så att bolaget klarar att uppnå kommande miljötillståndskrav och ökad belastning. Styrelsen fattade i maj 2022 beslut om inriktning och finansieringsmodell för projekt Nya Rya. Gryaabs åtta ägarkommuner har tagit ställning till beslutet och tillstyrkt det.

Delprojekt inom Nya Rya – Flytt brutet vatten

Projektprogrammet Nya Rya är uppdelat i flera delprojekt. Detta ärende avser byggnation av delprojekt Flytt brutet vatten. För att möjliggöra kommande arbeten inom Nya Rya behöver vissa förberedande arbeten genomföras i ett tidigt skede. För Flytt brutet vatten innebär det att skapa förutsättningarna för att kunna påbörja planerade mark- och bergschaktsarbeten inom Ryaverkets område med start 2027. Vattentank, pumpar och annan utrustning tillhörande system för brutet vatten är i dagsläget beläget i ett rum där schakt för ny inloppspumpstation planeras och behöver flyttas till ett utrymme i den befintliga centralbyggnaden innan berguttag kan påbörjas.

Effektmål

Genom investeringen möjliggörs kommande mark- och bergsschaktarbeten på Ryaverkets område inom projektprogram Nya Rya.

Tidplan

Projektering är i slutskedet och beräknas vara klart i september. Entreprenadarbetena planeras starta i november 2026 och bedöms pågå till och med september 2027. Tidplanen innefattar uppbyggnad av nytt system, omkoppling och provdrift samt rivning av utrustning i befintligt utrymme.

Ekonomi

Investeringskostnaden är en del av projektprogram Nya Rya och är bedömd till högst 7 500 000 kronor. Investeringen har tagits upp i Gryaabs långtidsprognos.

De årliga kostnaderna under den ekonomiska genomsnittliga livslängden på 35 år är ca 0,4 miljoner kronor och utgörs av avskrivningar och räntekostnader.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Ärendet avser ett investeringsbeslut på högst 7 500 000 kronor. Investeringen är en del av projektprogram Nya Rya.

Styrelsen fattade i maj 2022 beslut om inriktning och finansieringsmodell för projekt Nya Rya. Beslutet bedömdes vara av principiell beskaffenhet. Gryaabs åtta ägarkommuner har tagit ställning till beslutet och tillstyrkt det. Genom att Gryaabs ägarkommuner tillstyrkt beslutet ges styrelsen möjlighet att fatta beslut inom ramen för inriktningsbeslutet.

Delprojekt Flytt brutet vatten är en förutsättning för att kunna uppnå de inriktningar som beskrivs i inriktningsbeslutet. Mot den bakgrunden och med hänsyn till nivån på investeringskostnaden bedöms ärendet inte vara av principiell beskaffenhet.

Bolagets bedömning

Delprojektet Flytt brutet vatten bedöms vara en strategiskt viktig åtgärd för att möjliggöra kommande mark- och bergschaktsarbeten inom Nya Rya. Genom att genomföra detta förberedande arbete i ett tidigt skede minimeras risken för att det i ett senare skede skulle försena starten av de mer omfattande anläggningsarbetena inne på Ryaverket.

Investeringen bedöms som nödvändig för att uppnå inriktningarna med projektprogram Nya Rya.

Styrelsen föreslås godkänna investering av byggnation för delprojekt Flytt brutet vatten enligt beskrivning i beslutsunderlaget till en kostnad av högst 7 500 000 kronor.